

关于商城县 2025 年度大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目（生产设备、专变安装及储罐场站）延期验收的情况说明

本项目厂房主体已经完成，内部装饰水电正在施工，现场尚未达到设备安装调试条件。目前项目现场环境、配套条件未满足设备进场安装及调试的技术要求，设备无法完成全部安装、调试工序，暂不具备竣工验收的基础条件。

为保障验收工作质量，确保项目验收结果真实有效，特申请对本项目予以延期验收。待现场条件满足安装调试要求，我方将第一时间提请组织竣工验收。

特此说明

商城县水库移民安置服务中心

2026年9月3日

