

关于苏仙石乡柯楼村 2024 年农村公益事业 财政奖补建设重点项目延迟验收的 情况说明

尊敬的各相关方：

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，苏仙石乡人民政府负责的苏仙石乡柯楼村 2024 年农村公益事业财政奖补建设重点项目，合同约定开工时间 2025 年 2 月 15 日，竣工时间 2025 年 5 月 15 日，因 2025 年春季天气寒冷影响项目基础设施建设质量，其次柯楼村位于商城县高山茶主产区，当地群众以茶叶生产为生，导致施工企业不得不将开工时间延期至 2025 年 5 月份。结合柯楼村地处山区，夏季山洪频发，经我单位研究决定，现将该项目竣工验收时间延期至 2025 年 12 月份，后续相关工作将按照新的时间安排有序开展。

本次延时给各相关方带来的不便，敬请谅解。如有疑问，请及时与我们联系。

采购单位名称：苏仙石乡人民政府

联系人：侯兴伟

联系电话：16692857011

日期：2025 年 6 月 27 日

