

验收单

采购单位名称		商城县亿隆产业发展有限责任公司		
供货单位名称		河南文创网络科技有限公司		
项目名称		商城县预制菜产业园车间制冷设备及恒温设备(非政府采购项目)		
序号	设备名称	设备品牌	设备型号	数量
设备一、车间恒温设备				
1	螺杆制冷机组	沃克	HSK5353-35	1台
2	蒸发冷	元凯	SWL-270	1台
3	吊顶式冷风机	欧酷	DL-160	3台
2、制冷系统管道				
1	20#无缝钢管	磐金	D32*3	185米
		磐金	D45*3	45米
		磐金	D63*4	170米
2	紫铜管	宏泰	8*0.8	12米
		宏泰	22*1.2	15米
		宏泰	28*1.5	22米
		宏泰	35*1.5	6米
3	铜球阀	鸿森	GBC8s	3个
		鸿森	GBC12s	3个
		鸿森	GBC19s	3个
		鸿森	GBC38s	3个
4	热力膨胀阀	丹佛斯	TGES11、507 专用外平衡式铜阀件	3个
5	电磁阀	鸿森	EVR15、220V, 膜片式铜阀件	3个
6	干燥过滤器	金宸	DML165S	4个
7	管道支架型钢	建军	卡扣、槽钢、丝杠、角钢等	1项
8	管道保温	华美	30mm 厚橡塑保温管、保温板、B1 级阻燃	1项
9	氟利昂	冰龙	R507	25瓶
10	冷冻油	冰雪	P120	1项
11	保温外护	华美	0.5mm 铝板	1项



3、冲霜系统				
1	PVC 水管、管件	日丰	DN32	30 米
2		日丰	DN50	28 米
4、电气自控				
1	控制电缆	阳谷	KWR-4*0.75	176m
2		阳谷	KWR-2*1	130m
3	电力电缆	阳谷	YJV-3*4	55m
4	电力电缆	阳谷	YJV-3*6	22m
5	电力电缆	阳谷	YJV-3*50+2	42m
6	电力电缆	阳谷	YJV-3*1.5	220m
7	电缆桥架	恒通	规格：100*100、 150*100，材质：镀锌喷 塑彩钢板	100 米
8	微电脑控制箱	冰霸	三合一	1 台
9	PLC 电控箱	冰霸	定制	1 台
设备二、车间 9T 块冰制冰设备				
1	螺杆制冷机组	沃克	定制	1 台
2	蒸发冷	汇新	定制	1 台
3	蒸发器	凯利	定制	1 项
4	推冰机	力森	定制	1 台
5	冰砖提升机	力森	定制	1 台
6	加水水泵	广易	定制	1 台
2、制冷系统管道				
1	20#无缝钢管	磐金	D45*3 酸洗钝化、无污 物渣质、端头塑料封堵， 喷防腐防锈漆	125 米
2		磐金	D89*4 酸洗钝化、无污 物渣质、端头塑料封堵， 喷防腐防锈漆	31 米
3		磐金	D108*4 酸洗钝化、无污 物渣质、端头塑料封堵， 喷防腐防锈漆	6 米
4	紫铜管	宏泰	φ 8*0.8 (外径*壁厚)	5 米
5		宏泰	φ 12*1 (外径*壁厚)	5 米
6		宏泰	φ 16*1 (外径*壁厚)	23.5 米
7		宏泰	φ 19*1.2 (外径*壁厚)	15 米
8	铜球阀	鸿森	GBC12s 全开全闭型	2 个
9		鸿森	GBC19s 全开全闭型	2 个
10		鸿森	GBC32E 全开全闭型	2 个
11	热力膨胀阀	丹佛斯	507 专用外平衡式，四 号阀芯	6 个
12	电磁阀	鸿森	EVR10、220V，膜片式	2 个



13	干燥过滤器	金宸	DML166S	3个
14	直通截止阀	东阀	DN32 焊接式	1个
15		东阀	DN50 焊接式	4个
16	放空阀	东阀	DN20 焊接式	1个
17	管道支架型钢	冰霸	卡扣、槽钢、丝杠、角钢等	1项
18	蒸发冷钢架平台	建军	H钢、钢管、槽钢等	1座
19	氟利昂	冰龙	R507	25罐
20	冷冻油	冰雪	P120	3桶
3、脱冰热氟融霜系统				
1	20#无缝钢管	磐金	D32*3: 酸洗钝化、无污物渣质、端头塑料封堵, 喷防腐防锈漆	30米
		磐金	D45*3: 酸洗钝化、无污物渣质、端头塑料封堵, 喷防腐防锈漆	24米
2	管道支架型钢	建军	卡扣、槽钢、丝杠、角钢等	1项
4、电气自控				
1	控制电缆	阳谷	KWR-4*0.75	1项
2	电力电缆	阳谷	EJV-2*1.5	20m
3		阳谷	EJV-4*25	20m
4		阳谷	EJV-3*2.5	20m
5	电缆桥架	恒通	规格: 100*100、150*100, 材质: 镀锌喷塑彩钢板	20m
6	电气配管	恒通	SC32	20m
7	电气支架	恒通	角钢、丝杆	400kg
8	波纹软管	恒通	AD28.5	30m
9	PVC20	日丰	PVC20	20m
10	PLC 电控箱	西门子	定制	1台
5、机架				
1	复合保温面板	华美	厚度: 50mm	60平方
2	橡塑保温板	华美	厚度: 30mm	18平方
3	机架型材	建军	热镀锌方管、角钢等	1.6吨
设备三、9T 冰片淡水制冰机				
1、制冰设备				
1	螺杆制冷机组	沃克	定制	1台
2	蒸发冷	汇新	定制	1台
3	螺旋蒸发器	凯利	定制	1台



4	盐水泵	广易	ISG2-6; 0.014KW	1台
5	减速机	力森	0.18KW	1台
6	耐酸碱泵	广易	IHG25-100; 0.37KW	1台
2、制冷系统管道				
1	20#无缝钢管	磐金	D45*3 酸洗钝化、无污物渣质、端头塑料封堵, 喷防腐防锈漆	80米
		磐金	D76*4 酸洗钝化、无污物渣质、端头塑料封堵, 喷防腐防锈漆	7米
2	紫铜管	宏泰	Φ12*1 (外径*壁厚)	12米
	紫铜管	宏泰	Φ16*1 (外径*壁厚)	15米
	紫铜管	宏泰	Φ19*1.2 (外径*壁厚)	10米
3	铜球阀	鸿森	GBC12s 全开全闭型	1个
		鸿森	GBC19s 全开全闭型	1个
		鸿森	GBC32E 全开全闭型	1个
4	热力膨胀阀	丹佛斯	TGES-12 507 专用外平衡式铜阀件	2个
5	电磁阀	鸿森	EVR25、220V, 膜片式铜阀件	3个
6	干燥过滤器	金宸	DML166S	3个
7	直通截止阀	东阀	DN32 焊接式	1个
8	直通截止阀	东阀	DN50 焊接式	2个
9	放空阀	东阀	DN20 焊接式	1个
10	管道支架型钢	建军	卡扣、槽钢、丝杠、角钢等	1项
11	蒸发冷钢架平台	建军	H钢、钢管、槽钢等	1座
12	氟利昂	冰龙	R507	25罐
13	冷冻油	沸雪	P120	3桶
3、电气自控控制电缆				
1	电力电缆	阳谷	EJV2*1.5	60m
2	电力电缆	阳谷	EJV4*25	15m
3	电力电缆	阳谷	EJV3*4	60m
4	电力电缆	阳谷	EJV3*2.5	40m
5	电缆桥架	恒通	规格: 100*100、150*100, 材质: 镀锌喷塑彩钢板	20m
6	电气配管	恒通	SC32	20m
7	电气支架	恒通	角钢、丝杆	160kg



8	PLC 电控箱	西门子	定制	1 台
4、片冰机储冰仓复合保温面板				
1	聚氨酯保温板	吉诺	100mm	1 项
2	机架型材	建军	定制	0.6 吨
设备四：2.5T/h 单级反渗透净水机+储水箱				
1	净水系统	定制	定制	1 套
2	不锈钢储水箱	定制	定制	1 套
车间改造				
1	车间大门安装及改造	定制	定制	1 项
2	机组底座	定制	定制	1 项
3	排水系统	定制	定制	1 项

验收人签名



主管部门意见:



设备接收确认单

本公司(商城县亿隆产业发展有限责任公司)于 2026 年一月为河南渔夫人食品有限公司提供制冰设备两台 (沃克制冰); 净水设备一台, 现已安装完毕, 现设备已运行正常超 90 天。后期设备如需维修或保养由河南鱼夫人食品有限公司自行解决与商城县亿产业发展有限公司无关, 特此通知确认。

验收人签名:



主管部门意见:

2026年5月12日



设备接收确认单

本公司(商城县亿隆产业发展有限责任公司)于 2026 年一月为河南豫圆食品有限公司提供车间恒温设备一套 (沃克 HSK5353-35), 现已安装完毕, 现设备运行正常超过 90 天。后期设备如需维修或保养由河南豫圆食品有限公司自行解决与商城县亿产业发展有限公司无关, 特此通知确认。

验收人签名:  主管部门意见:



2026 年 5 月 12 日

